

OGGETTO: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica sugli immobili di proprietà di ARTE Genova, siti ai civv. 13-16-19-22-26-29-31 di P.zza di Vittorio in Genova”, costituenti il Lotto 1.
Concessione Proroga Contrattuale.
CIG: 95809523B5
CUP: C42C21001930001

Il presente provvedimento dirigenziale è stato formulato previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel “Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

Premesso:

- che con Decreto n. 87 del 23/03/2023 sono stati aggiudicati i lavori di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica sugli immobili di proprietà di ARTE Genova, siti ai civv. 13-16-19-22-26-29-31 di P.zza di Vittorio in Genova”, costituenti il Lotto 1, mediante relativa Procedura Negoziata, all'impresa “Geom. Stefano Cresta Srl”, con ribasso del 5,06% sul prezzo a base d'asta, il tutto come risulta dal verbale di gara approvato dal sopraccitato Decreto;
- che l'importo a base d'asta risultava di € 4.707.572,43 escluso IVA, di cui € 641.284,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 83.220,23 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso
- che in data 22/06/23 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto, e, come stabilito dagli art.12bis del C.S.A., il tempo utile per ultimare la progettazione era di giorni 60 naturali e consecutivi fissando l'ultimazione al 21/08/2023

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Considerato:

- la limitata disponibilità di alcuni fornitori, dovuta al periodo di chiusure estive, nell'esecuzione di indagini sui manufatti e sui serramenti,
- che con istanza dell'impresa, ricevuta dalla stazione appaltante in data 31/07/2023, vengono richiesti 25 giorni di proroga contrattuale, per il completamento della progettazione esecutiva degli Stralci 1 e 2, per i motivi sopra indicati, detraendoli dai 660 giorni naturali e consecutivi previsti dall'art. 14 del C.S.A. per l'esecuzione dei lavori;

Tenuto conto:

- del parere favorevole del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Ferrari, che ritiene congruo riconoscere una proroga di giorni 25 naturali e continuativi per la progettazione esecutiva degli Stralci 1 e 2 (portando la nuova data contrattuale per l'ultimazione della progettazione al 15/09/2023), a scorporo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori che passa da 660 a 635 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo;
- di quanto enunciato dall'art. 121 comma 8 del D. Lgs 36/23;

Visto:

- la Richiesta di proroga dell'impresa in data 27/07/2023;

DISPONE

- di concedere proroga di giorni 25 continuativi, posticipando la data contrattuale per l'ultimazione della progettazione esecutiva degli Stralci 1 e 2 a tutto il 15/09/2023 a scorporo del tempo utile previsto dall'art.14 del C.S.A. per l'ultimazione dei lavori, che passa pertanto da 660 a 635 giorni naturali e consecutivi a decorrere, come previsto dall'art.13 del C.S.A., dall'approvazione del Progetto Esecutivo mantenendo quindi invariato il tempo complessivo della progettazione ed esecuzione dei lavori.

**Il Dirigente della Struttura Tecnica e R.U.P.
Ing. Christian Corradi**

Firmato da Corradi Christian
Il 09/08/2023 (10:57:19)

V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Contratti
Giovanni Spanu

Visto Rup: Corradi Christian

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

